

## Zadania ujęte w wieloletniej prognozie do budżetu na 2023 rok - propozycje Burmistrza

(po korektach budżetu gminy i rzeczywistych kosztach realizacji na dzień 7.06.2023 r.)

| Lp   | Nazwa zadania   | Środki ujęte w budżecie i w prognozie wieloletniej na rok 2023 | Wykonanie finansowe na dzień 7.06.2023 r. | Stopień zaawansowania   | Uwagi i wyjaśnienia  |
|--|---|--|---|---|--|
| <b>Inwestycje, na które zostały zawarte umowy do kontynuacji w 2023 r.</b> |   |  |   |   |  |
| 1.   | Budowa świetlicy w Szydłowie  | 770 000,00   | 764 637,54                                | Zadanie wykonane – ukończono roboty   | Roboty budowlane na obiekcie zostały ukończone. Budynek wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie , trwają w tym zakresie prace. Konieczne do zamówienia wyposażenie obiektu, nad czym już trwają prace.      |
| 2.   | Przebudowa ulicy Przedszkolnej, Bocznej , w rejonie Dworca – Polski Ład I | 5 518 000,00   | ok. 2 780 000,00                          | Prace budowlane w trakcie realizacji – zadanie wykonywane                           | Wykonano instalacje podziemne, wykonano podbudowy dróg oraz ułożono pierwszą warstwę asfaltu na ulicy Przedszkolnej oraz ułożono kostkę na chodnikach, na części ulicy Bocznej oraz przy parkingu Przedszkola. |
| 3.   | Przebudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków -                          | 250 000,00   | ok. 55 0000,00 zł                         | Na ukończeniu opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni - zadanie wykonywane. | Koncepcja zostanie przekazana do gminy w połowie lipca. Planowana kontynuacja prac zmierzająca do rozpoczęcia prac projektowych umożliwiających przystąpienie do realizacji zadania.                           |
| 4.   | Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie                   | 120 000,00   | 102 418,95                                | Zadanie wykonane  | Refundacje instalacji wykonanych przez inwestorów w zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej Tułowice ul. Ceramiczna ( nowe osiedle) i Skarbiszowice  |
|  |   |  |   |   |  |

## Inwestycje w przygotowaniu na rok 2023

|    |   |                            |            |                                 |   |
|----|---|----------------------------|------------|---------------------------------|---|
| 1. | Przebudowa budynku Przedszkola w Tułowicach Polski Ład II                 | 2 700 000,00               | 40 590,00  | Wstrzymano realizację zadania   | Złożono wnioski do BGK do decyzji KPRM celem akceptacji zmiany zakresu prac w budynku przedszkola w zakresie uzgodnionym w trakcie ostatniego spotkania z Radą Miejską  |
| 2. | Budowa oświetlenia ulicznego  | 50 000,00                  | 4 300,00   | Zadania w trakcie realizacji    | Zakończono prace projektowe rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbiszowice - Folwark . Wystąpiono o pozwolenie na budowę.<br>Zadanie planowane do wykonania do końca września wraz z realizacją przebudowy oświetlenia ulicznego i słupa kolidującego z przejazdem do terenów budowlanych na ulicy Wiśniowej, realizacja projektu wykonanego w 2022 roku. |
| 3. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie ul. Kolejowa                      | 20 000,00                  | 0.00       | Zadanie do realizacji w 2023 r. | Dokończenie inwestycji po budowie stacji transformatorowej, która zaplanowana jest przez zakład energetyczny na przełomie lipca i sierpnia 2023 – dotyczy ulicy Kolejowej w Szydłowie. Zadanie polega na przełączeniu przepompowni ścieków do zasilania TAURON.   |
| 4. | Projekt przebudowy chodnika w Szydłowie ul. Opolska i w Tułowicach Małych | 160 000,00                 | 160 000,00 | Zadanie w trakcie realizacji    | Przekazano środki do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu celem wykonania projektu chodnika (ścieżki pieszko-rowerowej w Tułowicach Małych ) i Szydłowie ul. Opolska  |
| 5. | Budowa pomostu w Tułowicach Małych  | Przewidywane<br>142 278,08 | 600,00     | Zadanie w trakcie realizacji    | Inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego 85 913,00 zł, przeprowadzono przetarg na realizację pomostu i zawarto umowę z wykonawcą robót.   |

|   |  |              |              |                              |   |
|---|--|--------------|--------------|------------------------------|---|
| 6.  | Rozbudowa PSZOK w Tułowicach   | 950 192,80   | 17 938,10    | Zadanie w trakcie realizacji | Inwestycja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego 767 037,21 zł . Dokończono prace projektowe, przeprowadzono przetarg na realizację rozbudowy PSZOK, w przygotowaniu umowa z wykonawcą. |
| 7.  | Droga transportu rolnego w Goszczowicach   | 150 000,00   | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji | Podjęto działania związane z częściowym utwardzeniem drogi oraz wykonaniem odprowadzania wód. Gmina poszukuje wykonawcy na realizację zadania.  |
| 8.  | Utworzenie muzeum ceramiki - kontynuacja   | 10 000,00    | 9 947,41     | Zadanie wykonane             | Zakończono prace związane z utworzeniem muzeum, sfinansowano w roku bieżącym tablice informacyjne oraz billboard świetlny na budynku PKP.   |
| 9.  | Samochód dla OSP „, Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Tułowice,, | 1.280 000,00 | 1 266 285,00 | Zadanie w trakcie realizacji | Przeprowadzono przetarg na zakup samochodu, 06.06.2023 ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  |
| <b>INNE ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W BUDŻECIE NA 2023</b> |  |              |              |                              |   |
| 1.  | Zbiornik retencyjny w Szydłowie  | 35 000,00    | 34 500,00    | Zadanie w trakcie realizacji | Wykonywane są prace projektowe zbiornika.   |
| 2.  | Zakup radaru prędkości do Goszczowic   | 25 000,00    | 20 910,00    | Zadanie w trakcie realizacji | Zamówiono zakup urządzenia radarowego, czekamy na dostawę, wybrano miejsce zamontowania.  |
| 3.  | Drogi ulica Sosnowa, Kwiatowa w Szydłowie  | 20 000,00    | 0,00         | Zadanie w trakcie realizacji | Kontynuacja prac związanych z uzyskaniem dofinansowania. . Gmina oczekuje na zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim.   |

|    |   |           |      |                              |  |
|----|---|-----------|------|------------------------------|--|
|    |   |           |      |                              |  |
| 4. | Łącznik ul. Porcelitowa i ulica Betonowa – nowa droga w SSE | 80 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji | Gmina zleca koncepcję układu drogi i uzbrojenia podziemnego celem przygotowania materiałów na prace projektowe drogi w terenach przemysłowych. |
| 5. | Dobudowa sieci wodociągowej na ul. Morelowej w Tułowicach   | 55 000,00 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji | Gmina poszukuje wykonawcy na realizację sieci.   |
|    |   |           |      |                              |  |