

WIZJA 2021

07.10.2021

Lp.	Nazwa – opis zadania	Kwota	Rok	Kwota z umów lub wstępnej kalkulacji	Obecnie środki w budżecie i w prognozie wieloletniej	Uwagi		Radny : Nie popiera m	Radny :Popieram ale w 2021r.	Radny :Popieram ale w 2022r.	Radny :Popieram ale w 2023r.	Radny:Po pieram ale po 2023 r.	Nie oddany głos
1	Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej, dawnego dworca PKP w Tułowicach z przeznaczeniem na utworzenie muzeum ceramiki tułowiickiej z zapleczem biurowym oraz wykonanie remontu pozostałej części budynku	1 060 000.00 zł	2021	Zawarta umowa z wykonawcą 1 122 968,99 zł Urnowa na nadzór 9 594,00 zł	Rok 2020 713 442,27 zł Prognoza wieloletnia 2020 470 000,00 zł Dofin. 355.442,27 zł	Zadanie po przeprowadzonym przetargu, umowa została podpisana. Ze względu, że nie uda się w bieżącym roku zrealizować pełnego zakresu zadania zachodzi potrzeba dokonania środków z 2020 na 2021	Zadanie zostało zrealizowane trwają odbiory, w październiku zostanie ogłoszony konkurs na wyposażenie obiektu(mamy dofinansowanie)	0	11	2	0	0	1
2	Budowa świetlicy w Szydłowie	1 550 000.00 zł	2021	wydano 2020 49 625,62 zł Koszt szacunkowy 1 600 000,00zł	Rok 2020 700 000,00 zł Prognoza wieloletnia 2021 500 000,00 zł	Zadanie w trakcie postępowania przetargowego	Zgodnie z ustaleniami na Komisji RM w dniu 8.07.2021 r. obecny projekt jest w trakcie zmiany, dostosowywującej obiekt do realizacji za kwotę ok. 1,0- 1,2 mln. zł						
3	Przebudowa ulicy Pocztovej w Tułowicach	850 000.00 zł	2021	850 000.00 zł	Rok 2020 5 000,00 zł Prognoza wieloletnia 2021 790 000 00 zł	Oczekiwanie na decyzję Wojewody o dofinansowaniu inwestycji Wyk uzależnione od dofin.	Inwestycja została zakończona, trwają prace związane z odbiorem drogi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	7	4	2	1	0	0
4	Przebudowa ul. Bocznej w Tułowicach	300 000.00 zł	2021	300 000.00 zł	Rok 2020 20 000,00 zł (projekt) Prognoza wieloletnia 2021 300 000,00 zł	Prowadzone postępowanie przetargowe na projekt drogi	Prace nad budową drogi zostały wstrzymane - pełne wyjaśnienia zostały udzielone na Sesji w dniu 30.08.2021 r.						
5	Budowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie na ul	450 000.00 zł	2021	450 000.00 zł	Wniosek złożono do programu inwestycji Lokalnych	Osiedle PKP	Inwestycja w trakcie realizacji	0	14	0	0	0	0
6	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul Porcelitowa w Tułowicach	350 000.00 zł	2021	350 000.00 zł	j.w	Do Terenów inwestycyjnych m.on ENDO, LUMITEX, ROCON+ Działka gminna ok. 0.3 ha	Inwestycja w trakcie realizacji	0	13	1	0	0	0
7	Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz inne prace związane ze wsparciem infrastruktury wodno kanalizacyjnej	150 000.00 zł	2021	150 000.00 zł		KPOŚ Przystępujemy	Koncepcja nie jest realizowana, ze względu na wartość oferty przewyższającej posiadane na ten cel środki w wys. 50 tys.	0	13	1	0	0	0
8	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - współudział gminy Goszczowice , Szydłów	80 000.00 zł	2021	80 000.00 zł	Rok 2020 1000 zł Prognoza wieloletnia 2020 80000 zł	Starostwo złożyło wniosek drogę w Goszczowicach	Powiat zrealizował inwestycję w Goszczowicach z własnych środków. Środki zaproponujemy wykorzystać na oparcowanie w b.r. projektu przebudowy dróg powiatowych w Tułowicach Małych i Szydłowie	0	11	3	0	0	0
9	Wykonanie nawodnienia boiska na stadionie w Tułowicach	35 000.00 zł	2021	80 000.00 zł			Realizacja przewidziana na październik(zgod.z umową), wyk. częściowe odwodnienie	1	6	5	2	0	0
10	Projekty dróg gminnych	50 000.00 zł	2021	50 000.00 zł			W trakcie oparcowania projekt ul. Gruszkowej i ul. Zamkowej ,, za mostkiem,,	0					
11	Projekty ścieżki pieszo - rowerowej	30 000.00 zł	2021	30 000.00 zł			Zlecono koncepcję ścieżki w Tułowicach Małych nad stawek - kierunek Skarbiszowice	0	11	2	1	0	0
12	Projekt Centrum przesiadkowego Szydłów	30 000.00 zł	2021	30 000.00 zł			W trakcie opracowania	0	13	1	0	0	0